RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 002016-2026-MDSM/GDUR/G

986

EXP: 2657086

San Marcos, 19 de octubre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

CARTA N°002-2026-CSC/MDSM, de fecha 02 de julio del 2026; **CARTA N°2328-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** de fecha 04 de agosto del 2026; **INFORME N°4565-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** de fecha 04 de agosto del 2026; **INFORME N° 25206-2026-MDSM-GDUR/MDGCH,** de fecha 05 de agosto del 2026; **INFORME N°4564-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** de fecha 05 de agosto del 2026; **CARTA N°004-2026-CSC/MDSM,** de fecha 17 de agosto del 2026; **INFORME N° 1559-2026-MDSM/OGA/SGOC**, de fecha 21 de agosto del 2026; **INFORME N°6226-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR,** de fecha 25 de agosto del 2026; **INFORME N°6284-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** de fecha 09 de octubre del 2026; sobre la aprobación de la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861, y;**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, el Reglamento de la Ley N°30225, aprobado por Decreto Supremo N°0344-2018-EF, refiere en el artículo 170.- Liquidación del contrato de Consultoría de Obra. "170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista";

Que, con fecha 21 de julio del 2023, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°0411-2023-MDSM/GDUR/G,** se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861,** con un costo de **S/ 4,034,051.44 (Cuatro millones Treinta y cuatro mil Cincuenta y uno con 44/100 soles) inc. IGV.**, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario, bajo la modalidad de ejecución por **CONTRATA** y bajo el sistema de contratación a **SUMA ALZADA;**

Que, con fecha 06 de febrero del 2024, se suscribió el **CONTRATO N°09-2024-MDSM/GM,** entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO RENOVACION,** para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

985

Nº 002016-2026-MDSM/GDUR/G

LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861; por el monto de **S/ 3,781,042.34 (Tres millones Setecientos ochenta y un mil Cuarenta y dos con 34/100 soles) inc. IGV.,** con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario, bajo la modalidad de ejecución **POR CONTRATA** y el sistema de contratación a **SUMA ALZADA;**

Que, con fecha 21 de febrero del 2024, se suscribió el **CONTRATO N° 12-2024-MDSM/GM,** entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA,** para el servicio de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861,** por el monto de **S/ 127,139.10 (Ciento veintisiete mil Ciento treinta y nueve con 10/100 soles) Inc. IGV.;** con un plazo de prestación de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, con fecha 13 de mayo del 2024, se suscribió el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Que, con fecha 14 de mayo del 2024, se suscribió el **ACTA DE INICIO** de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Que, con fecha 09 de octubre del 2024, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1190-2024-MDSM/GDUR/G**, se **APROBÓ** la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01** por **veinticuatro (24)** días calendario, a favor del **CONSORCIO RENOVACION**, por la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861**, adicionales a su plazo de ejecución contractual;

Que, con fecha 10 de octubre del 2024, se suscribió la **ADENDA N°01 al CONTRATO N° 12-2024-MDSM/GM,** para el servicio de consultoría de supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861**, mediante la cual se hizo la modificación **del Pago,** establecido en la **CLAUSULA CUARTA** del contrato primigenio;

Que, con fecha 26 de octubre del 2024, se suscribió el **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRA N° 01,** de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Que, con fecha 17 de diciembre del 2024, se suscribió el **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION N°01 Y REINICIO**, al superarse la situación que generó la suspensión de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Que, con fecha 26 de diciembre del 2024, se suscribió el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02,** de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Que, con fecha 21 de febrero del 2025, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°045-2025-MDSM-GM**, se aprobó la **Prestación Adicional de Obra N° 01** por el monto de **S/ 508,189.44 (Quinientos ocho mil Ciento ochenta y nueve con 44/100 soles) inc. IGV.**, correspondiente a la ejecución del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Municipalidad Distrital de San Marcos

984

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002016-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 17 de abril del 2025, se suscribió el **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION N°02 Y REINICIO**, al superarse la situación que generó la suspensión de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Que, con fecha 21 de abril del 2025, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 534-2025-MDSM/GDUR/G**, se **APROBÓ** la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 02** por **cuarenta y cinco (45)** días calendario, a favor del **CONSORCIO RENOVACION**, por la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861**, adicionales a su plazo de ejecución contractual;

Que, con fecha 16 de mayo del 2025, se suscribió el **ACTA DE CULMINACION DE OBRA** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Que, con fecha 27 de mayo del 2025, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°0704-2025-MDSM/GDUR/G**, se designó el Comité de Recepción de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Que, con fecha 04 de junio del 2025, se suscribió el **ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA RECEPCION** de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Que, con fecha 30 de junio del 2025, se suscribió el **ACTA DE RECEPCION** de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Que, con fecha 03 de diciembre del 2025, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 01786-2026-MDSM/GDUR/G**, se aprobó la liquidación del contrato de ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861,** bajo la modalidad por contrata, con un costo de ejecución final de **S/ 4,391,927.20 (Cuatro millones Trescientos noventa y un mil Novecientos veintisiete con 20/100 soles) inc. IGV;**

Que, con fecha recepción 02 de julio del 2026, mediante **CARTA N°002-2026-CSC/MDSM,** el Sr. Herzen Belinski Chernishevski Torres Sepulveda, representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA,** presentó a la Municipalidad Distrital de San Marcos, el expediente de liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Que, con fecha 04 de agosto del 2026, mediante **CARTA N°2328-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, notificó al **CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA,** las observaciones formuladas a la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861, comprendiendo tanto las inconsistencias técnicas como la omisión de documentación obligatoria y faltante dentro del expediente presentado,** procediendo a la devolución de los actuados a fin de que el administrado efectúe el correspondiente levantamiento y complementación documental;

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

983

Nº 002016-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha de recepción 04 de agosto del 2026, mediante **INFORME N°4565-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la tramitación de la conciliación financiera de los montos pagados al **CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA,** por los servicios de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Que, con fecha de recepción 05 de agosto del 2026, mediante **INFORME N° 25206-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural solicitó a la Oficina General de Administración, la conciliación financiera y contable de los desembolsos efectuados al **CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA,** por los servicios de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Que, con fecha de recepción 05 de agosto del 2026, mediante **INFORME N°4564-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO** la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, pronunciamiento sobre las valorizaciones no canceladas del contrato de consultoría de supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861**;

Que, con fecha recepción 17 de agosto del 2026**,** mediante **CARTA N°004-2026-CSC/MDSM,** el Sr. Herzen Belinski Chernishevski Torres Sepulveda, representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA,** presentó a la Municipalidad Distrital de San Marcos, la subsanación, complementación documental y el levantamiento de las observaciones formuladas a la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;** con la finalidad de que el área técnica proceda con la evaluación correspondiente y, de resultar procedente, su posterior aprobación;

Que, con fecha recepción 21 de agosto del 2026, mediante **INFORME N° 1559-2026-MDSM/OGA/SGOC,** la CPC Ruth Raquel Rimac Maguiña remitió la Conciliación Financiera Contable del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;** informando que, tras la verificación y análisis de los expedientes en el Sistema de Administración Financiera (SIAF) correspondientes al periodo fiscal 2024 al 2025, se registró y ejecutó un monto total de pagos de **S/ 110,062.40 (Ciento diez mil Sesenta y dos con 40/100 soles)** a favor del **CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA,** cifra que concilia con el informe de liquidación y el contrato de consultoría para la supervisión de la obra; según detalle siguiente:

AÑO Y NUMERO DE LA CERTIFICACION	MONTO CONTRACTUAL SEGÚN CERTIFICACION	MONTO PAGADO SEGÚN SIAF	SALDO DE DIFERENCIA
2024-330	S/127,139.10	S/ 110,062.40	S/ 17,076.70

Que, con fecha de recepción 25 de agosto del 2026, mediante **INFORME N°6226-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR** el Ing. Segundo Alberto Giraldo Roldan, Sub Gerente de Ejecución de Inversión Pública, remitió pronunciamiento sobre las valorizaciones no canceladas del contrato de consultoría de supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;**

Que, con fecha de recepción 09 de octubre del 2026, mediante **INFORME N°6284-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** la Sub Gerencia de Liquidación de Obras informó que, tras revisar el expediente de liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861,** este se encuentra conforme y cumple con los procedimientos administrativos correspondientes; otorgando su opinión favorable para la aprobación respectiva en el

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002016-2026-MDSM/GDUR/G

982

marco del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y solicitando a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la tramitación del acto resolutivo correspondiente, conforme al siguiente resumen de cálculos consignado en el acápite IX. de su informe:

(...)

IX. SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN

(...)

RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA		
OBRA	:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2555861	
ENTIDAD	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	
CONSORCIO	: CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA	
	SIN IGV	INC IGV
MONTO POR VALORIZACIONES DE SUPERVISION -TARIFA	S/ 99,935.59	S/ 117,924.00
MONTO POR LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUMA ALZADA	S/ 7,809.41	S/ 9,215.10
COSTO TOTAL DE OBRA CONTRACTUAL	S/ 107,745.00	S/ 127,139.10
MONTO TOTAL DEL ADICIONAL	S/ 35,310.58	S/ 41,666.48
ADICIONAL	S/ 35,310.58	S/ 41,666.48
COSTO TOTAL DE OBRA CONTRACTUAL+ ADICIONAL	S/ 143,055.58	S/ 168,805.58
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL	S/ 10,774.50	S/ 12,713.91
MONTO TOTAL DE RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL	S/ 10,774.50	S/ 12,713.91

ITEM	CONCEPTO		MONTOS PAGADOS SIN IGV	MONTOS PAGADOS INC IGV	MONTOS RECALCULADOS SIN IGV	MONTOS RECALCULADOS INC IGV
TOTAL DE CONTRATO DE CONSULTORIA			S/ 93,273.22	S/ 110,062.40	S/ 145,851.79	S/ 172,105.11
SALDO DE CONSULTORIA DE OBRA			S/ 14,471.78	S/ 17,076.70	S/ 52,578.57	S/ 62,042.71
VALORIZACIONES PAGADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA			S/ 93,273.22	S/ 110,062.40	S/ 99,935.59	S/ 117,924.00
1	VALORIZACION N° 01	May-24	S/ 11,992.27	S/ 14,150.88	S/ 11,992.27	S/ 14,150.88
2	VALORIZACION N° 02	Jun-24	S/ 19,987.12	S/ 23,584.80	S/ 19,987.12	S/ 23,584.80
3	VALORIZACION N° 03	Jul-24	S/ 20,653.36	S/ 24,370.96	S/ 20,653.36	S/ 24,370.96
4	VALORIZACION N° 04	Ago-24	S/ 20,653.36	S/ 24,370.96	S/ 20,653.36	S/ 24,370.96
5	VALORIZACION N° 05	Set-24	S/ 19,987.12	S/ 23,584.80	S/ 19,987.12	S/ 23,584.80
6	VALORIZACION N° 06	Oct-24	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 6,662.37	S/ 7,861.60
INFORME DE COMPATIBILIDAD+ RECEPCION Y LIQUDACION DE OBRA			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 7,809.41	S/ 9,215.10
LIQUIDACION DE OBRA			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 7,809.41	S/ 9,215.10
TOTAL DE VALORIZACIONES PRESTACION ADICIONAL			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 35,310.58	S/ 41,666.48
SALDO DE LA PRESTACION ADICIONAL			S/ 35,310.58	S/ 41,666.48	S/ 35,310.58	S/ 41,666.48
VALORIZACIONES PAGADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 35,310.58	S/ 41,666.48
1	VAL. N°01 ADICIONAL N°01	Oct-24	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 9,993.56	S/ 11,792.40
2	VAL. N°02 ADICIONAL N°01	Dic-24	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,996.14	S/ 7,075.44
3	VAL. N°03 ADICIONAL N°01	Abr-25	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 9,327.32	S/ 11,006.24
4	VAL. N°04 ADICIONAL N°01	May-25	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 9,993.56	S/ 11,792.40

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B°

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002016-2026-MDSM/GDUR/G

981

REAJUSTE	SIN IGV	INC IGV	SIN IGV	INC IGV
	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,796.21	S/ 3,299.53
REAJUSTE CONTRACTUAL			S/ 1,864.14	S/ 2,199.69
REAJUSTE PRESTACION ADICIONAL			S/ 932.07	S/ 1,099.84

PENALIDADES DE EJECUCION	SIN IGV	INC IGV
	S/ 0.00	S/ 0.00
PENALIDAD APLICADA Y COBRADA	S/ 0.00	S/ 0.00

RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SIN IGV	INC IGV
	S/ 10,774.50	S/ 12,713.91
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) CONTRATO PRINCIPAL	S/ 10,774.50	S/ 12,713.91

MONTO PAGADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA	S/ 93,273.22	S/ 110,062.40
SALDOS		S/ 62,042.71

SALDO POR RECALCULO DE VALORIZACIONES	SIN IGV	INC IGV
	S/ 41,972.95	S/ 49,528.08
RECALCULO DE VALORIZACIONES CONTRACTUAL	S/ 6,662.37	S/ 7,861.60
RECALCULO DE VALORIZACIONES PRESTACION ADICIONAL	S/ 35,310.58	S/ 41,666.48

MONTO POR LIQUIDACION DE OBRA (LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION-RECEPCION DE OBRA)	SIN IGV	INC IGV
	S/ 7,809.41	S/ 9,215.10
SALDO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE OBRA	S/ 5,542.46	S/ 6,540.10
PENALIDAD INCUMPLIMIENTO DEL ITEM 20 DE OTRAS PENALIDADES	S/ 2,266.95	S/ 2,675.00

SALDO POR REAJUSTE	SIN IGV	INC IGV
	S/ 2,796.21	S/ 3,299.53
REAJUSTE	S/ 2,796.21	S/ 3,299.53
COSTO FINAL DEL PROYECTO	S/ 145,851.79	S/ 172,105.11

VERIFICAMOS	VERDADERO

(...)

VERIFICACIÓN DE MONTOS CON EL REPORTE SIAF Y CONCILIACIÓN FINANCIERA

La información obtenida en el Informe de Liquidación y del Reporte emitido por la Oficina de Contabilidad, tenemos los datos del Reporte SIAF del año 2024, como se muestra en el cuadro siguiente:

AÑO Y NUMERO DE LA CERTIFICACION	MONTO CONTRACTUAL SEGÚN CERTIFICACION	MONTO PAGADO SEGÚN SIAF	SALDO DE DIFERENCIA
2024-330	S/127,139.10	S/ 110,062.40	S/ 17,076.70

De la verificación y análisis de los expedientes en el SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA del año fiscal 2024, buscando en los expedientes de SIAF de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2555861**, Se visualiza que se registraron y se realizaron pagos por un monto total de **S/.110,062.40 (Ciento diez mil sesenta y dos con 40/100 soles) Inc. IGV** y un saldo de diferencia **S/.17,076.70 (Diecisiete mil setenta y seis con 70/100) inc. IGV**, de acuerdo al reporte financiero y un saldo por ampliación de plazo por el monto de **S/.41,666.48 (Cuarenta y un mil seiscientos sesenta y seis con 48/100 soles) Inc. IGV**. procedente de la ampliación, de plazo conciliando con el informe de liquidación y contrato del proyecto quedando **CONCILIADO**.

X. ANÁLISIS

- Que, con fecha 15 de mayo del 2025, mediante **ASIENTO N°405 del Cuaderno de Obra Digital**, el residente comunica la culminación de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2555861**, seguidamente con fecha 21 de mayo del 2025, mediante ASIENTO N°407 del Cuaderno de Obra Digital, el supervisor otorga la conformidad correspondiente y da por culminada a ejecución de la obra antes mencionada;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B° SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B° SAN MARCOS

Municipalidad de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002016-2026-MDSM/GDUR/G

980

- Que, con fecha de recepción 21 de mayo del 2025, mediante **CARTA N°022-2025-CSC/MDSM**, el Sr. Herzen Belinski Chernishevski Torres Sepulveda, representante común del CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA, remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, el certificado de conformidad técnica de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2555861.** fuera de los plazos establecidos del RLCE. **(16/05/2025 al 20/06/2025).**

- Que, con fecha 30 de junio del 2025, se suscribe el ACTA DE RECEPCION de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2555861; En cumplimiento al R.L.C.E.**

- Que, con fecha de recepción **26 de setiembre del 2025, mediante CARTA N°026-2025-CSC/MDSM, el Sr. Herzen Belinski Torres Sepulveda, Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA,** remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, el informe de CONFORMIDAD de la liquidación del contrato de ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2555861; En cumplimiento al R.L.C.E.**

- **Con fecha 03 de diciembre del 2025, mediante RGDUR N°0704-2025-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la resolución de liquidación de contrato de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2555861; En cumplimiento al R.L.C.E.**

- El plazo que tiene el consultor de la obra para presentar la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2555861,** es de 15 días calendarios inicia el 04/12/2025 al 19/12/2025.

- Según la **OPINIÓN N°009-2023/DTN**, emitida por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, respecto al procedimiento de liquidación, se establece que si ninguna de las partes presenta la liquidación de un contrato de consultoría de obra dentro de los plazos reglamentarios, cualquiera de ellas puede hacerlo para iniciar el procedimiento correspondiente; en ese sentido, la Entidad procedió conforme a lo señalado en el artículo 170, numeral 170.3,

- Con **02 de julio del 2026, mediante CARTA N°002-2026-CSC/MDSM, el Sr. Herzen Belinski Torres Sepulveda, Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA,** realiza la presentación de liquidación de contrato de supervisión de la obra a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS, de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2555861. De acuerdo a la OPINIÓN N°009-2023/DTN.**

- Con fecha **03 de julio del 2026**, mediante **CARTA N°2328-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, el Ing. **NESTOR JAVIER ANTEQUERA HUAMAN**, Sub gerente de Liquidación de Obras. remite observaciones de la liquidación de contrato de supervisión de obra al **Sr. Herzen Belinski Torres Sepulveda, Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA. (recepcionada 14/08/2026). Dentro de los plazos del RLCE (03/07/2026 al 01/08/2026)**

- Con **18 de agosto del 2026, mediante CARTA N°004-2026-CSC/MDSM,** el **Sr. Herzen Belinski Torres Sepulveda, Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA,** realiza el levantamiento de observaciones de la liquidación de contrato de supervisión de la obra a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS, de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2555861.**

- Revisado la documentación contenida necesaria en el expediente de la Liquidación de Contrato de Consultoría de Obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2555861**, la cual se encuentra conforme. Por lo tanto, cumplidos los trámites administrativos y culminada la revisión necesaria, esta Sub Gerencia da el consentimiento para la aprobación de la presente Liquidación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N°344-2018-EF) y DIRECTIVA QUE ESTABLECE LINEAMIENTOS GENERALES EN LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS EN LAS MODALIDADES DE ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS aprobada mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°08-2026-MDSM-GM de fecha 19 de enero del 2026.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Vº Bº SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS Vº Bº SAN MARCOS

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002016-2026-MDSM/GDUR/G

979

XI. CONCLUSIONES

1. De los cálculos realizados e inspeccionados, se considera que la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la liquidación de consultoría de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2555861.**

2. Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, **CONCIDERA PROCEDENTE** la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra, del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2555861,** con un costo de prestación final de **S/ 172,105.11 (Ciento setenta y dos mil ciento cinco con 11/100 Soles) Inc. IGV**. en la cual contempla lo siguiente:

   - El monto pagado de las valorizaciones contractuales de la Supervisión de obra, según conciliación financiera y liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra, asciende a **S/.110,062.40 (Ciento diez mil sesenta y dos con 40/100 soles) Inc. IGV.**

   - Saldo por concepto de recalculo de valorizaciones establecido mediante el INFORME N°6226-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR, asciende al monto de **S/49,528.08 (Cuarenta y nueve mil quinientos veintiocho con 08/100 soles) INC. IGV**

   - El saldo por el concepto de **liquidación de obra** que asciende a **S/.9,215.10 (Nueve mil doscientos quince con 10/100) inc. IGV. se cuenta con una penalidad por incumplimiento del ITEM 20 de otras penalidades que asciende a S/2,675.00 (Dos mil seiscientos setenta y cinco con 00/100 soles) Inc. IGV. generando un saldo por el monto de S/.6,540.10 (Seis mil quinientos cuarenta con 10/100 soles) Inc. IGV** a favor del consultor CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA

   - La Retención del 10% de Garantía de Fiel Cumplimiento de consultoría de supervisión de obra contractual y de la ampliación de plazo, asciende al monto **S/.12,713.91 (Doce mil setecientos trece con 91/100 Soles) Inc. IGV**. El cual deberá realizarse la devolución posterior a la emisión de la Resolución de Liquidación de Consultoría de obra al CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA.

   - **Saldo por concepto de reajuste asciende a S/3,299.53 (Tres mil doscientos noventa y nueve con 53/100 soles) Inc. IGV. a favor del** CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA.

3. Precisar que el profesional responsable de corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad de la obra, y de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra, es el **INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA**, conforme lo establecido en el numeral 170.1 del artículo 170 de la **Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.**

XII. RECOMENDACIONES

– Se recomienda proceder con la **APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO**, en consideración de los antecedentes descritos en la referencia del presente informe y la continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente al consultor.

(...)

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes, se determina la procedencia de la Liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861;** conforme a los fundamentos expuestos en el **CARTA N°002-2026-CSC/MDSM; CARTA N°2328-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; INFORME N°4565-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; INFORME N° 25206-2026-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME N°4564-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; CARTA N°004-2026-CSC/MDSM; INFORME N° 1559-2026-MDSM/OGA/SGOC; INFORME N°6226-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR; INFORME N°6284-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO;**

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Municipalidad Distrital de San Marcos

978

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002016-2026-MDSM/GDUR/G

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación del Contrato de Consultoría para la Supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2555861**, siendo el costo final del servicio de **S/ 172,105.11 (Ciento setenta y dos mil Ciento cinco con 11/100 soles) Inc. IGV;**

CONCEPTO	MONTO
VALORIZACIONES DE SUPERVISION (PAGADAS)	S/ 110,062.40
POR CONCEPTO DE VALORIZACIONES RECALCULADAS NO CANCELADAS (POR CANCELAR)	S/ 49,528.08
POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE OBRA (POR CANCELAR)	S/ 9,215.10
POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS (POR CANCELAR)	S/ 3,299.53
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA	**S/ 172,105.11**

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, el pago del **SALDO POR CONCEPTO DE VALORIZACIONES RECALCULADAS NO CANCELADAS**, a favor del **CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA**, el cual asciende originalmente a la suma de **S/ 49,528.08 (Cuarenta y nueve mil Quinientos veintiocho con 08/100 soles) inc. IGV.,**

ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, el pago del **SALDO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE OBRA**, a favor del **CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA**, el cual asciende originalmente a la suma de **S/ 9,215.10 (Nueve mil Doscientos quince con 10/100 soles), inc. IGV**; del cual corresponde deducir la suma de **S/ 2,675.00 (Dos mil Seiscientos setenta y cinco con 00/100 soles), inc. IGV.,** por la aplicación de la **penalidad por incumplimiento del ítem 20 de otras penalidades;** resultando un **MONTO FINAL NETO A CANCELAR** a favor del citado consultor de **S/ 6,540.10 (Seis mil Quinientos cuarenta con 10/100 soles), inc. IGV;**

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, el pago del **SALDO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS**, a favor del **CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA,** por el monto de **S/ 3,299.53 (Tres mil Doscientos noventa y nueve con 53/100 soles) inc. IGV.,** derivado del contrato de consultoría para la supervisión de la obra;

ARTÍCULO QUINTO. – ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, la **DEVOLUCION DEL MONTO RETENIDO COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO,** a favor del **CONSORCIO SUPERVISOR CABRACANCHA,** por el monto de **S/ 12,713.91 (Doce mil Setecientos trece con 91/100 soles) inc. IGV.;**

ARTÍCULO SEXTO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B° SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B° SAN MARCOS

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

977

Nº 002016-2026-MDSM/GDUR/G

ARTICULO SEPTIMO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, al Supervisor de Obra para conocimiento y fines, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P. Nº 106206

Archivo
GDUR
Exp: 2657086

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS
V° B°

Municipalidad Distrital de San Marcos