RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002178-2026-MDSM/GDUR/G

1125

EXP: 2679506

San Marcos, 02 de noviembre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°7040-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha de recibido 29 de octubre del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, con fecha **25 de enero del 2022**, se viabiliza la inversión: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**; con un monto de **S/ 2'631,688.90 (Dos Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 90/100 soles);**

Que, con fecha **10 de mayo del 2022**, se suscribe el **Contrato de Consultoría N°147-2022-MDSM**, para la elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**; entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el ING. PEDRO HECTOR MENDOZA COLONIA , con DNI N°32042001, por un monto de **S/ 36,200.00 (Treinta y Seis Mil Doscientos con 00/100 Soles)** y un plazo de 30 días calendarios; asimismo, con fecha 12 de mayo del 2023, se emite la **ORDEN DE SERVICIO N°001652** para la evaluación del expediente técnico, teniendo como evaluador externo a **AKBAR INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.C.,** representada por el Ing. Raúl Julio Colonia Lliuya.

Que, con fecha **14 de octubre del 2024**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°1211-2024-MDSM/GDUR/G,** se aprueba el expediente técnico de la inversiòn: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**; por un monto de **S/ 7,271,941.73 (Siete Millones Doscientos Setenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Uno con 73/100 Soles)**, con un plazo de ejecución de 210 días calendarios, bajo la modalidad de contrata y el sistema a suma alzada.

Que, con fecha **27 de diciembre del 2024**, se adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N°55-2024-MDSM/CS-1,** para la contratación de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**; al CONSORCIO CHC, integrado por CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L., con RUC N°20571453666, y YAEV E.I.R.L., con RUC N°20571135885.

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

1129

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002178-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **31 de enero del 2025**, se adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-30-2024-MDSM/CS-1,** para la contratación de la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**; al CONSORCIO SUPERVISOR AMC, integrado por Aníbal Rogelio Meléndez Cueva, con RUC N°10443141745, y Walter Alfredo Botello Alva, con RUC N°10329618221.

Que, con fecha **04 de febrero del 2025**, se suscribe el **CONTRATO N°38-2025-MDSM/GM**, para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**; entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el CONSORCIO SUPERVISOR AMC; por un monto de **S/ 342,399.42 (Trescientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Nueve con 42/100 Soles)** (supervisión y recepción de obra por 210 días: S/ 328,120.80; liquidación de obra por 30 días: S/ 14,278.62) y un plazo de 240 días calendarios.

Que, con fecha **28 de febrero del 2025**, se suscribe el **CONTRATO N°73-2025-MDSM/GM**, para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**; entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el CONSORCIO CHC; por un monto de **S/ 6,330,423.40 (Seis Millones Trescientos Treinta Mil Cuatrocientos Veintitrés con 40/100 Soles)** y un plazo de ejecución de 210 días calendarios, bajo la modalidad de contrata y el sistema a suma alzada.

Que, con fecha **12 de marzo del 2025**, se suscribe el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de la obra: **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**;

Que, con fecha **13 de marzo del 2025**, se suscribe el **ACTA DE INICIO** de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**; computándose desde esa fecha el plazo de ejecución de 210 días calendarios.

Que, con fecha **23 de mayo del 2025**, se suscribe la **ADENDA N°01 al CONTRATO N°73-2025-MDSM/GM**, mediante la cual se sustituye al ingeniero especialista en SSOMA: Ing. Justina Melgarejo Aguirre (Ingeniera civil, CIP N°221894) por el Ing. Juan Edwin Salas Cano (Ingeniero industrial, CIP N°286202).

Que, con fecha **27 de mayo del 2025**, se suscribe la **ADENDA N°01 al CONTRATO N°38-2025-MDSM/GM**, que modifica el plantel profesional del contratista.

Que, con fecha **17 de junio del 2025**, se suscribe la **ADENDA N°02 al CONTRATO N°73-2025-MDSM/GM**, mediante la cual se sustituye al ingeniero especialista en SSOMA: Ing. Aníbal Rogelio Meléndez Cueva (Ingeniero ambiental, CIP N°217115) por el Ing. Jesús Mass Kenyo Giacomo (Ingeniero civil, CIP N°215152).

Que, con fecha **25 de julio del 2025**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°276-2025-MDSM-GM**, se aprueba la prestación del Adicional de Obra N°01 con Deductivo Vinculante de Obra N°01 del **CONTRATO N°38-2025-MDSM/GM**, de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. N° 2541077**; con un adicional de **S/ 627,754.55** y un deductivo vinculante de **S/ 2,674.20**, resultando una incidencia de **S/ 625,080.35 (Seiscientos Veinticinco Mil Ochenta con 35/100 Soles)**, equivalente al 9.87 % del monto contractual.

Que, con fecha **24 de setiembre del 2025**, se suscribe la **ADENDA N°02 al CONTRATO N°38-2025-MDSM/GM**, que modifica las cláusulas tercera y sétima del contrato: el nuevo monto contractual asciende a **S/ 6,955,503.75 (Seis Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Tres con 75/100 Soles)** y la garantía de fiel cumplimiento del adicional a **S/ 62,508.04**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS · GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL · V° B° · SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS · SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS · V°B° · SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

1123

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002178-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **29 de setiembre del 2025**, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N°01** de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. N° 2541077**; por el deterioro de salud del residente de obra.

Que, con fecha **13 de octubre del 2025**, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01**, de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077** al haberse superado la condición médica del residente de obra.

Que, con fecha **22 de octubre del 2025**, se suscribe el **ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA** de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. N° 2541077**; y, en la misma fecha, el **ACTA DE ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO** a la Institución Educativa N°86964, representada por su director, el Sr. Inocente Jaime Rivera.

Que, con fecha **10 de noviembre del 2025**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°01695-2025-MDSM/GDUR/G**, se designa el comité de recepción de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077;** el cual, con fecha **14 de noviembre del 2025**, suscribe el **ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA RECEPCIÓN DE OBRA.**

Que, con fecha **16 de diciembre del 2025**, se suscribe el **ACTA DE RECEPCIÓN** de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**; en la cual, verificado el levantamiento de observaciones y la operatividad de la infraestructura, se da por RECEPCIONADA LA OBRA; firmando en señal de conformidad los miembros del comité de recepción, integrado por los siguientes profesionales:

- ✓ ***ING. MIGUEL DAVID GIRÓN CHÁVEZ*** — ***PRESIDENTE***
  Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
- ✓ ***ING. SEGUNDO ALBERTO GIRALDO ROLDÁN*** — ***PRIMER MIEMBRO***
  Sub Gerente de Ejecución de Inversión Pública
- ✓ ***ING. NÉSTOR JAVIER ANTEQUERA HUAMÁN*** — ***SEGUNDO MIEMBRO***
  Sub Gerente de Liquidación de Obras

Que, con fecha **27 de marzo del 2026**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°393-2026-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la corrección de la fórmula polinómica del expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. N° 2541077.**

Que, con fecha **01 de junio del 2026**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°0752-2026-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la Liquidación del Contrato de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. N° 2541077**; con un costo final de **S/ 6,903,183.49 (Seis Millones Novecientos Tres Mil Ciento Ochenta y Tres con 49/100 Soles)**; y se dispone la devolución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y del adicional N°01 por **S/ 695,907.80**, descontando **S/ 52,320.26** por reajuste de precios a favor de la Entidad, por lo que el monto a devolver al CONSORCIO CHC es **S/ 643,587.54.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS — GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL — V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS — SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS — V°B°

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002178-2026-MDSM/GDUR/G

1122

Que, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°001200-2026-MDSM/GDUR/G** de fecha 17 de julio del 2026, se aprueba la Liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. N° 2541077**; siendo su costo final de **S/ 346,543.12 (Trescientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Tres con 12/100 Soles)**; y se encarga el pago de **S/ 14,278.62** por recepción y liquidación de obra y de **S/ 4,143.70** por reajuste de precios a favor del CONSORCIO SUPERVISOR AMC.

Que, mediante **MEMORANDUM N°1212-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha **08 de junio del 2026**, se autoriza a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural autoriza la aplicación de liquidación del proyecto del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N°2541077.**

Que, con fecha **30 de setiembre de 2026**, se notifica la **ORDEN DE SERVICIO N° 008749-2026** al consultor **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JEKRIVARO S.A.C**, para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**, por un monto de **S/ 40,000.00 (Cuarenta Mil con 00/100 Soles)** y un plazo de 45 días calendarios;

Que, con fecha **26 de octubre del 2026**, se suscribe el **ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA** de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**;

Que, con fecha **27 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N°003 – 2026 – LAMERDEDDEGAUCHO/CONSULTOR-LTF-CCJ (Exp. N°2679506)**, el consultor CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JEKRIVARO S.A.C.presenta a la Municipalidad Distrital de San Marcos el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077;**

Que, con fecha **27 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 3734-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras remite a los miembros de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077,** para su revisión y conformidad;

Que, con fecha **28 de octubre del 2026**, mediante **CARTA Nº 274-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**, la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión remite el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**, donde se consigna un costo final del proyecto de **S/ 7,547,273.55 (Siete Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Tres con 55/100 Soles),** asimismo, se adjunta el ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE para la continuidad del trámite;

Que, mediante **INFORME N° 7040-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, de fecha **29 de octubre del 2026**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**, concluyendo que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante **Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM**,

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002178-2026-MDSM/GDUR/G

1121

y el informe emitido por la consultoría CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JEKRIVARO S.A.C siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente;

(...)

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

- ✓ En el siguiente cuadro se visualiza los gastos, por especifica de gasto, del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**, que reporta un monto pagado de **S/ 7,457,851.23 (Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Uno con 23/100 Soles).**

SIAF	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	ESPECÍFICA	MONTO
GASTOS DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
9311	10320420011	MENDOZA COLONIA PEDRO HECTOR	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	9311.24.65.2409617	31/07/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 3,620.00
9311	10320420011	MENDOZA COLONIA PEDRO HECTOR	SUNAT/BANCO DE LA NACION	9311.24.81.2409615	31/07/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 2,896.00
9311	10320420011	MENDOZA COLONIA PEDRO HECTOR	MENDOZA COLONIA PEDRO HECTOR	9311.24.81.2409616	31/07/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 29,684.00
TOTAL MONTO GIRADO							**S/ 36,200.00**
GASTOS DE EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
1506	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	9426	22/11/2023	2.6. 8 1. 3 1	S/ 1,650.00
1506	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	9427	22/11/2023	2.6. 8 1. 3 1	S/ 1,980.00
1506	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	9428	22/11/2023	2.6. 8 1. 3 1	S/ 12,870.00
18155	10725277461	POLO LOPEZ CARLOS GUILLERMO	POLO LOPEZ CARLOS GUILLERMO	18155.24.81.2424759	11/12/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 23,000.00
18155	10725277461	POLO LOPEZ CARLOS GUILLERMO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	18155.24.81.2424760	11/12/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 2,000.00
TOTAL MONTO GIRADO							**S/ 41,500.00**
GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
582	10612903757	LOPEZ SAGASTEGUI KELLY DAMARIS	LOPEZ SAGASTEGUI KELLY DAMARIS	511	5/04/2023	2.6. 8 1. 3 1	S/ 5,000.00
582	10612903757	LOPEZ SAGASTEGUI KELLY DAMARIS	LOPEZ SAGASTEGUI KELLY DAMARIS	512	5/04/2023	2.6. 8 1. 3 1	S/ 5,000.00
584	10735964076	CADILLO MAGUIÑA MELITON CLINTON	CADILLO MAGUIÑA MELITON CLINTON	493	5/04/2023	2.6. 8 1. 3 1	S/ 3,500.00
584	10735964076	CADILLO MAGUIÑA MELITON CLINTON	CADILLO MAGUIÑA MELITON CLINTON	502	5/04/2023	2.6. 8 1. 3 1	S/ 3,500.00
TOTAL MONTO GIRADO							**S/ 17,000.00**
TOTAL MONTO GIRADO AL EXPEDIENTE TÉCNICO							**S/ 94,700.00**
GASTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA							
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L	7157.25.81.2513408	29/05/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 238,221.11
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2513409	29/05/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 400,000.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L	7157.25.81.2513410	29/05/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 400,000.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2513411	29/05/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 281,962.68

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS – V°B°

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002178-2026-MDSM/GDUR/G

1120

SIAF	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	ESPECÍFICA	MONTO
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	7157.25.244.2513462	29/05/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 211,104.11
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	7157.25.244.2513463	29/05/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 211,014.11
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2513780	2/06/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 52,055.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2513781	2/06/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 20,541.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L	7157.25.81.2518200	2/07/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 182,491.35
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2518201	2/07/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 420,000.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2518202	2/07/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 420,000.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L	7157.25.81.2518317	2/07/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 51,396.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	7157.25.244.2518203	2/07/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 211,014.12
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2523036	21/08/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 379,903.85
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2523037	21/08/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 15,829.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2528451	28/08/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 98,165.98
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L	7157.25.81.2524772	3/09/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 70,064.76
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2524773	3/09/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 400,000.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2524774	3/09/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 400,000.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2524824	3/09/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 36,253.00
15365	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	15365.25.81.2525632	10/09/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 232,341.11
15365	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	15365.25.81.2525984	10/09/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 12,519.00
15365	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	15365.25.244.2525633	10/09/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 62,775.46
15365	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	15365.25.245.2525637	10/09/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 5,350.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2528456	25/09/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 400,000.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L	7157.25.81.2528681	25/09/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 20,757.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V°B°

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002178-2026-MDSM/GDUR/G

1119

SIAF	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	ESPECÍFICA	MONTO
17071	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	17071.25.81.2529290	2/10/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 90,721.36
17071	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	17071.25.81.2529336	2/10/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 3,780.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2531769	27/10/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 290,192.12
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2531770	27/10/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 400,000.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2531775	27/10/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 28,758.00
20128	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	20128.25.81.2532130	31/10/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 83,080.70
20128	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L	20128.25.81.2532183	31/10/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 3,462.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2535852	26/11/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 2,567.20
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2535859	26/11/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 260,505.01
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2535861	26/11/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 400,000.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2535992	26/11/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 27,521.00
7157	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	7157.25.81.2535995	26/11/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 107.00
22196	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	22196.25.81.2535850	26/11/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 125,808.72
22196	20571453666	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ETRAVIA E.I.R.L.	22196.25.81.2535996	26/11/2025	2.6. 2 2. 2 2	S/ 5,242.00
TOTAL MONTO GIRADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO							S/ 6,955,503.75
GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2514488	4/06/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 14,710.81
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2514660	4/06/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 3,563.00
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	7464.25.244.2514489	4/06/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 11,413.31
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2518489	3/07/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 5,625.00
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	7464.25.244.2518457	3/07/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 11,413.32
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2518456	3/07/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 29,836.08
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2520574	30/07/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 31,211.56
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2520806	30/07/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 5,812.00
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	7464.25.244.2520571	30/07/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 11,413.32
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2527954	19/09/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 41,249.40
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2527996	19/09/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 5,625.00
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2529248	1/10/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 42,624.88

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – V° B° – SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – V°B° – SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002178-2026-MDSM/GDUR/G

1118

SIAF	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	ESPECÍFICA	MONTO
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2529272	1/10/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 42,624.88
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2529277	1/10/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 5,812.00
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2529280	1/10/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 5,812.00
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2532756	6/11/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 38,499.44
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2532832	6/11/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 5,250.00
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2536547	3/12/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 1,875.00
7464	20613813382	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	7464.25.81.2536488	3/12/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 13,749.80
TOTAL MONTO GIRADO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO							**S/ 328,120.80**
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO							
1548	10725793621	RAMIREZ GARCIA ORLANDO YOFFRE	RAMIREZ GARCIA ORLANDO YOFFRE	744	14/03/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 4,000.00
1509	10741586776	MEJIA DEXTRE MAX EDINSON	MEJIA DEXTRE MAX EDINSON	327	19/03/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 3,733.33
1559	10422382289	MENDEZ SILVA ROGER ALEJANDRO	MENDEZ SILVA ROGER ALEJANDRO	772	19/03/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 2,158.33
1550	10472396264	RIMAC SIGUEÑAS FREDDY ORLANDO	RIMAC SIGUEÑAS FREDDY ORLANDO	583	21/03/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 4,000.00
1628	10316714493	CORAL CACHA WALTER NILO	CORAL CACHA WALTER NILO	340	22/03/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 4,416.67
1559	10422382289	MENDEZ SILVA ROGER ALEJANDRO	MENDEZ SILVA ROGER ALEJANDRO	593	25/03/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 2,158.33
1628	10316714493	CORAL CACHA WALTER NILO	CORAL CACHA WALTER NILO	1015	26/03/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 4,416.67
1509	10741586776	MEJIA DEXTRE MAX EDINSON	MEJIA DEXTRE MAX EDINSON	1674	27/03/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 3,733.33
1604	10433603473	NACION FERRER ALFREDO	NACION FERRER ALFREDO	1604.24.81.24000095	3/04/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 2,400.00
1937	10483099423	GOMEZ TRUJILLO BENJAMIN CRISTIAN	GOMEZ TRUJILLO BENJAMIN CRISTIAN	1937.24.81.24000539	10/04/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 2,916.66
1937	10483099423	GOMEZ TRUJILLO BENJAMIN CRISTIAN	GOMEZ TRUJILLO BENJAMIN CRISTIAN	1937.24.81.24000551	10/04/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 2,916.66
1940	10430785341	VILLON HUARANGA MAYRA GABY	VILLON HUARANGA MAYRA GABY	1940.24.81.24000541	10/04/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 3,066.66
1940	10430785341	VILLON HUARANGA MAYRA GABY	VILLON HUARANGA MAYRA GABY	1940.24.81.24000552	10/04/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 3,066.66
3327	10703257602	RAMIREZ CABOS HERBERTH JOEL	RAMIREZ CABOS HERBERTH JOEL	3327.24.81.2401450	30/04/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 2,500.00
3675	20603302703	JV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.	JV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.	3675.24.81.2401996	14/05/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 4,372.33
3675	20603302703	JV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.	JV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.	3675.24.81.2402008	14/05/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 4,372.33
3675	20603302703	JV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.	JV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.	3675.24.81.2402101	14/05/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 486.00
3675	20603302703	JV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.	JV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.	3675.24.81.2402104	14/05/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 486.00
3656	20600235576	INVERSIONES MADEYA JR E.I.R.L.	INVERSIONES MADEYA JR E.I.R.L.	3656.24.81.2402653	22/05/2024	2.6. 2 2. 2 5	S/ 1,826.72
2394	10740337764	AGUILAR BARTUREN DUBER ALDAIR	AGUILAR BARTUREN DUBER ALDAIR	2394.25.81.2503792	10/03/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 3,500.00
14920	10706733740	QUEZADA VASQUEZ YNGRID SULAY	QUEZADA VASQUEZ YNGRID SULAY	14920.25.81.2526889	15/09/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 4,500.00
14920	10706733740	QUEZADA VASQUEZ YNGRID SULAY	QUEZADA VASQUEZ YNGRID SULAY	14920.25.81.2527627	17/09/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 4,500.00
19865	10706733740	QUEZADA VASQUEZ YNGRID SULAY	QUEZADA VASQUEZ YNGRID SULAY	19865.25.81.2532233	3/11/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 5,000.00
19865	10706733740	QUEZADA VASQUEZ YNGRID SULAY	QUEZADA VASQUEZ YNGRID SULAY	19865.25.81.2535558	24/11/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 5,000.00
TOTAL MONTO GIRADO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO							**S/ 79,526.68**
MONTO TOTAL GIRADO DEL PROYECTO							**S/ 7,457,851.23**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – V°B°

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002178-2026-MDSM/GDUR/G

1117

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**, asciende a la suma de **S/ 7,547,273.55 (Siete Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Tres con 55/100 Soles).**

ÍTEM	CONCEPTOS	MONTO
01	**EXPEDIENTE TÉCNICO**	**S/ 94,700.00**
01.01	Elaboración del expediente técnico	S/ 36,200.00
01.02	Evaluación del expediente técnico	S/ 41,500.00
01.03	Monitoreo y seguimiento del expediente técnico	S/ 17,000.00
02	**EJECUCIÓN DE OBRA**	**S/ 6,955,503.75**
02.01	Valorización N°01	S/ 513,517.79
02.02	Valorización N°02	S/ 1,301,380.22
02.03	Valorización N°03	S/ 1,284,901.47
02.04	Valorización N°04	S/ 395,732.85
02.05	Valorización N°05	S/ 906,317.76
02.06	Valorización N°06	S/ 518,922.98
02.07	Valorización N°07	S/ 718,950.12
02.08	Valorización N°08	S/ 688,026.01
02.09	Valorización N°01 del adicional de obra N°01	S/ 312,985.57
02.10	Valorización N°02 del adicional de obra N°01	S/ 94,501.36
02.11	Valorización N°03 del adicional de obra N°01	S/ 86,542.70
02.12	Valorización N°04 del adicional de obra N°01	S/ 133,724.92
03	**SUPERVISIÓN DE OBRA**	**S/ 346,543.12**
03.01	Valorización N°01	S/ 29,687.12
03.02	Valorización N°02	S/ 46,874.40
03.03	Valorización N°03	S/ 48,436.88
03.04	Valorización N°04	S/ 46,874.40
03.05	Valorización N°05	S/ 48,436.88
03.06	Valorización N°06	S/ 48,436.88
03.07	Valorización N°07	S/ 43,749.44
03.08	Valorización N°08	S/ 15,624.80
03.09	Recepción y liquidación de obra – CONSORCIO SUPERVISOR AMC	S/ 14,278.62
03.10	Reajuste de precios – CONSORCIO SUPERVISOR AMC	S/ 4,143.70
04	**GESTIÓN DEL PROYECTO**	**S/ 79,526.68**
04.01	Servicio de especialista administrativo	S/ 4,000.00
04.02	Servicio de especialista en INFOBRAS	S/ 7,466.66
04.03	Servicio de administrador de contrato de obras públicas	S/ 13,150.00
04.04	Servicio de especialista y asistente en saneamiento físico legal	S/ 9,833.32
04.05	Servicio de especialista en contrataciones	S/ 5,900.00
04.06	Servicio de especialista en banco de inversiones	S/ 6,133.32
04.07	Servicio de fotocopiado y ploteo	S/ 1,826.72
04.08	Servicio de apoyo administrativo	S/ 2,500.00
04.09	Servicio de alquiler de movilidad (camioneta 4x4) con conductor	S/ 9,716.66
04.10	Servicio de coordinador de obra	S/ 19,000.00
05	**LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO**	**S/ 71,000.00**
05.01	Gestor administrativo del proyecto	S/ 5,000.00
05.02	Especialista administrativo para la liquidación del proyecto	S/ 4,000.00
05.03	Servicio de seguimiento y monitoreo para la elaboración de la liquidación técnica y financiera	S/ 7,000.00
05.04	Consultor de elaboración de liquidación técnica y financiera del proyecto	S/ 40,000.00
05.05	Consultor para la transferencia del proyecto	S/ 15,000.00
	VALOR FINAL DEL PROYECTO	**S/ 7,547,273.55**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – V° B° – SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – V°B° – SAN MARCOS

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 002178-2026-MDSM/GDUR/G

1116

A continuación, se detalla el resumen:

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 94,700.00
EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 6,955,503.75
SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 346,543.12
GESTIÓN DEL PROYECTO	S/ 79,526.68
LIQUIDACIÓN	S/ 71,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	**S/ 7,547,273.55**

VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077.**
- ✓ El proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N° 2541077**; comprende un valor final al 2026 de **S/ 7,547,273.55 (Siete Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Tres con 55/100 Soles).**
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural autorizar a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – V°B°

VII. RECOMENDACIONES

7.1. Se recomienda proceder con la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.

7.2. Se recomienda que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a través de la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública, evalúe las deficiencias consignadas en el acta de verificación física (vestuarios y duchas inoperativos, fisura en columna de concreto armado, humedad y eflorescencia en muros, tomacorriente a nivel del piso, juntas de dilatación sin sellar y socavación en el drenaje pluvial) y, de corresponder, requiera su subsanación al contratista conforme al artículo 40 de la Ley N°30225, además del mantenimiento de la infraestructura.

7.3. Una vez emitida el acto resolutivo el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes, se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002178-2026-MDSM/GDUR/G

1115

POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077, resulta procedente conforme a los fundamentos expuestos en la **CARTA N°003 – 2026 – LAMERDEDDEGAUCHO/CONSULTOR-LTF-CCJ, CARTA N° 274-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**; e **INFORME N° 7040-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**;

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: **: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86964 DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2541077**, siendo su costo final **S/ 7,547,273.55 (Siete Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Tres con 55/100 Soles),** para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 94,700.00
EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 6,955,503.75
SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 346,543.12
GESTIÓN DEL PROYECTO	S/ 79,526.68
LIQUIDACIÓN	S/ 71,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	**S/ 7,547,273.55**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V°B°

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH

Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P N° 106206

Municipalidad Distrital de San Marcos