RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2202-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2678035

San Marcos, 03 de noviembre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°6691-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha de recibido 22 de octubre del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "**CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2625807**;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, con fecha **29 de diciembre del 2023** se viabilizó la inversión: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807**; con un monto de inversión de S/ 3,478,716.14 (Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Dieciséis con 14/100 soles), cuyos montos fueron desagregados de la siguiente manera:

TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO	COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
Infraestructura	S/ 3,338,321.31
Subtotal	**S/ 3,338,321.31**
Gestión del proyecto	S/ 13,800.00
Expediente técnico	S/ 49,000.00
Supervisión	S/ 77,594.83
Subtotal	**S/ 140,394.83**
Costo total de inversión viable	**S/ 3,478,716.14**

Que, con fecha **26 de abril del 2024** mediante el requerimiento la Sub-Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, mediante el **SGEPIP N° 427**, solicita contratar los servicios de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807.**

Que, con fecha **24 de mayo de 2024**, se suscribe **el CONTRATO DE CONSULTORIA N° 148-2024-MDSM**, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2202-2026-MDSM/GDUR/G

PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807; entre la municipalidad distrital de San Marcos y la empresa KILLATARI E.I.R.L. con RUC N° 20606270080, representado por su gerente general Sr. MAYLLE AMBROCIO JHOEL JESUS identificado con DNI: 71813223; por un monto contractual de S/. 41,100.00 (Cuarenta y Un Mil Cien con 00/100 soles), con un plazo de ejecución de 30 días calendarios, el mismo que se computa desde que se haya suscrito el contrato entre las partes.

Que, con fecha **15 de noviembre del 2024** se aprueba el Expediente técnico de la inversión: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807**; mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1397-2024-MDSM/GDUR/G, con un monto de S/. 4,998,035.73 (Cuatro Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Treinta y Cinco con 73/100 soles), con un plazo de ejecución 120 días calendarios, se muestra el desagregado analítico de costos de la siguiente manera:

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION	
DESCRIPCION	**TOTAL**
COSTO DIRECTO TOTAL	**S/ 3,158,744.40**
GASTOS GENERALES (10.38%)	S/ 327,820.42
UTILIDAD (10.00%)	S/ 315,874.44
SUB TOTAL (OBRAS CIVILES)	**S/ 3,802,439.26**
I.G.V. (18.00%)	S/ 684,439.07
COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	**S/ 4,486,878.33**
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL. DEL TERRENO	
SUB TOTAL DEL PROYECTO	**S/ 4,486,878.33**
COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA (5.60%)	S/ 251,279.82
COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 78,350.00
COSTO DE GESTION DE PROYECTOS (3.38%)	S/ 151,707.58
COSTO DE LIQUIDACIÓN	S/ 29,820.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**S/ 4,998,035.73**

Que, con fecha **17 de marzo del 2025**, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la LICITACION PUBLICA-SM-70-2024-MDSM/CS-1 para la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807**; al CONSORCIO RIO MOSNA.

Que, con fecha **24 de abril del 2025**, se suscribe el CONTRATO N° 177-2025-MDSM/GM proveniente del proceso de selección de LICITACION PUBLICA-SM-70-2024-MDSM/CS-1, contratación para la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807**; entre la municipalidad distrital de San Marcos y el CONSORCIO RIO MOSNA (integrado por: FUENTE ALTERNATIVA SERVICIOS E INGENIERIA E.I.R.L. con RUC N° 20603650809 y la empresa YAEV E.I.R.L., con RUC No 20571135885), quienes denominan como a su representante legal Sr. VARGAS CADILLO ALEJANDRO SEBERO con DNI N° 42724407, por un monto contractual de S/ 4,486,878.33 (Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 33/100 soles), con un plazo de ejecución contractual de 120 días calendarios.

Que, con fecha **31 de marzo del 2025**, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-41-2025-MDSM/CS-1 contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA**

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2202-2026-MDSM/GDUR/G

DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807; al CONSORCIO SUPERVISOR MERO.

Que, con fecha **23 de abril del 2025**, se suscribe el CONTRATO N°180-2025-MDSM/GM proveniente del proceso de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-41-2025-MDSM/CS-1, para la contratación de servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807**; que celebró la Municipalidad Distrital de San Marcos y por otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR MERO (integrado por: Sr. RODRIGUEZ ARANDA ROBERTO PERCY con RUC N° 10463157915 y la empresa LEOVAL CONSTRUCTIONS S.A.C., con RUC No 20534189533), quienes denominan como a su representante legal Sr. MEDINA ROSALES FERNANDO CARLOS con DNI N° 31761678; por un monto de contrato de S/ 251,279.82 (Doscientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Setenta y Nueve con 82/100 soles), con un plazo de supervisión de 150 días calendarios.

Que, con fecha **21 de mayo de 2025**, se suscribió el **Acta de Entrega de Terreno** entre representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos, la supervisión **CONSORCIO SUPERVISOR MERO** y el contratista **CONSORCIO RIO MOSNA**, para la ejecución del proyecto denominado: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N.° 2625807**.

Que, con fecha **22 de mayo de 2025**, se suscribió el **Acta de Inicio de Obra** entre representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos, la supervisión **CONSORCIO SUPERVISOR MERO** y el contratista **CONSORCIO RIO MOSNA**, para la ejecución del proyecto denominado: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N.° 2625807.**

Que, con fecha **18 de setiembre de 2025**, se suscribió el **Acta de Culminación** de Obra del proyecto denominado: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N.° 2625807**. Tras la revisión de los planos y especificaciones técnicas aprobados, la supervisión **CONSORCIO SUPERVISOR MERO** y el contratista **CONSORCIO RIO MOSNA** dejaron constancia de que la obra culminó al 100 % del contrato principal, conforme al expediente técnico y los mayores metrados.

Que, con fecha **07 de octubre del 2025** mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 01458-2025-MDSM/GDUR/G, se designa el Comité de recepción de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807.**

Que, con fecha **17 de octubre del 2025**, el Comité de recepción suscribe el **ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA RECEPCION DE OBRA** del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807,** para su pronunciamiento y subsanación correspondiente.

Que, con fecha **12 de noviembre de 2025**, el Comité de Recepción, designado mediante **Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N.° 01458-2025-MDSM/GDUR/G**, suscribió el **Acta de Recepción de Obra** del proyecto denominado: "**CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N.° 2625807**. Luego de verificar el levantamiento de observaciones y la operatividad de la infraestructura, conforme al numeral 208.5 del artículo 208 del RLCE y al certificado de conformidad técnica emitido por el supervisor, **el comité acordó recepcionar la obra**. El comité estuvo integrado por

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 2202-2026-MDSM/GDUR/G

el Ing. Miguel David Girón Chávez (presidente), el Ing. Segundo Alberto Giraldo Roldán (primer miembro) y el Ing. Néstor Javier Antequera Huamán (segundo miembro).

Que, con fecha **18 de mayo del 2026**, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 0700-2026-MDSM/GDUR/G se aprueba la Liquidación del Contrato de Ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807**; por el monto final de **S/ 4,809,412.35 (Son: Cuatro Millones Ochocientos Nueve Mil Cuatrocientos Doce con 35/100 soles).**

Que, con fecha **03 de julio del 2026** mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 01127-2026-MDSM/GDUR/G, se aprueba la Liquidación de contrato de Consultoría para la Supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807**; por el monto de **S/ 254,161.26 (Son: Doscientos cincuenta y cuatro mil Ciento sesenta y uno con 26/100 soles).**

Que, mediante **INFORME N° 4409-2026-MDSM-GDUR/GSLO-NJAH**, suscrito con fecha **21 de julio del 2026** y recepcionado con fecha **24 de julio del 2026** por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en la cual el Sub Gerente de Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de San Marcos solicita REPORTE SIAF Y NOTAS DE PAGO del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807.**

Que, mediante **INFORME N° 24587-2026-MDSM-GDUR/MDGCH,** suscrito con fecha **31 de julio del 2026** y recepcionado con fecha **03 de agosto del 2026** por la Gerencia de Administración y Finanzas, en la cual el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos REMITE SOLICITUD DE REPORTE SIAF Y NOTAS DE PAGO del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807.**

Que, mediante **INFORME N° 1288-2026-MDSM/SGOT,** suscrito con fecha **05 de agosto del 2026** y recepcionado con fecha **10 de agosto del 2026** por la Gerencia de Administración y Finanzas, en la cual el Sub Gerente de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Marcos REMITE COMPROBANTES DE PAGO Y REPORTE del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807.**

Que, mediante INFORME N° 3855-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ, suscrito con fecha **07 de julio del 2026** y recepcionado con fecha **07 de julio del 2026** por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en la cual la Sub Gerencia de Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de San Marcos, solicita la autorización para la aplicación de liquidación y cierre de inversiones del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807.**

Que, mediante MEMORÁNDUM N° 1522-2026-MDSM-GDUR/MDGCH, suscrito con fecha **10 de julio del 2026** y recepcionado con fecha **13 de julio del 2026** por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, en la cual la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de San Marcos Autoriza la aplicación de Liquidación y cierre de las 45 inversiones, dentro de los cuales en el numeral 42 se encuentra el proyecto de inversión: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807.**

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2202-2026-MDSM/GDUR/G

Que, mediante INFORME N° 4031-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ, suscrito con fecha **14 de julio del 2026** y recepcionado con fecha **16 de julio del 2026** por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en la cual la Sub Gerencia de Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de San Marcos, solicita la actualización de registro de variación de Formato 8A - Sección C del Proyecto de Inversión: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807**, con fines de liquidación de inversión.

Que, mediante MEMORÁNDUM N° 1571-2026-MDSM-GDUR/MDGCH, suscrito con fecha **16 de julio del 2026** y recepcionado con fecha **17 de julio del 2026** por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, en la cual la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de San Marcos aprueba la variación del proyecto en el Formato 8A – Sección C del Proyecto de Inversión: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807.** Por un monto de S/ 56,000.00 (Cincuenta y Seis Mil con 00/100 soles)

Que, con fecha **17 de setiembre de 2026**, se notifica la **ORDEN DE SERVICIO N°008458-2026** a la empresa PAYSKA S.A.C., con RUC N° 20601543860 para la contratación de servicio de consultoría para elaboración de la Liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807**; por un monto de S/. 40,000.00 (Cuarenta Mil con 00/100 soles) y un plazo de ejecución de servicio de 45 días calendarios según TDR.

Que, con fecha **18 de setiembre del 2026** mediante **CARTA N° 001-2026 –PAYSKA.S.A.C/OS-8458** se solicita la información de Liquidación de contrato de obra, Liquidación de consultoría para supervisión de obra, reportes financieros y demás actuados del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807.**

Que, con fecha **21 de setiembre del 2026** mediante CARTA N° 3341-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, se remite la documentación en atención a la información solicitada en el ítem anterior, en referencia al proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807**, por un plazo de préstamo de 15 días calendarios.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	CD	ESTADO	OBSERVACIÓN
01	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	I II III IV V	2050-2694 1516-2049 980-1515 452-979 1-451	SI	ORIGINAL CONFORME	CALIDAD DE PRESTAMO
02	LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	I II	419-778 1-418	SI	ORIGINAL CONFORME	CALIDAD DE PRESTAMO
03	DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE PROYECTO	-	-		COPIA CONFORME	CALIDAD DE PRESTAMO
04	REPORTE FINANCIERO (REPORTE SIAF Y COMPROBANTES DE PAGO)	-	-		COPIA CONFORME	SE ADJUNTARA AL INFORME FINAL

Que, con fecha **05 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 002-2026 –PAYSKA.S.A.C/OS-8458** se hace la devolución de la documentación prestada a plazo del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807.**

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2202-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **20 de octubre del 2026**, se suscribe el Acta de Verificación Física de Obra, entre el Consultor de la Liquidación Técnica y Financiera, representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos y autoridades Locales, del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI 2625807.**

Que, con fecha **21 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 003-2026-PAYSKA.S.A.C/OS-8458,** el consultor de la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2625807**, presenta el informe final de liquidación técnica y financiera del proyecto.

Que, con fecha **21 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 3701-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** la Subgerencia de Liquidación de Obras notifica a la Comisión de Verificación y Liquidación, el expediente de liquidación técnica - financiera del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2625807,** para su revisión y conformidad.

Que, con fecha **21 de octubre del 2026**, se suscribe el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO** denominado: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2625807,** debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión.

Que, con fecha **22 de octubre del 2026** mediante **CARTA Nº 263-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**, la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión, remite el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **" CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N° 2625807.**

Que, mediante **INFORME N° 6691-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, de fecha **22 de octubre del 2026**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2625807**, concluyendo que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante **Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM**, y el informe emitido por la empresa PAYKA SAC; siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente;

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

A continuación, se muestran los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de **S/ 5,101,171.66 (Cinco Millones Ciento Un Mil Ciento Setenta y Uno con 66/100 Soles).**

1. MONTOS PAGADOS POR LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA

1.1. MONTOS PAGADOS POR EXPEDIENTE TECNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2202-2026-MDSM/GDUR/G

9581	G	10483922057	ROSALES RIMAC BILL FREDY	ROSALES RIMAC BILL FREDY	9581.24.81 0.2409561	31/07/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 5,000.00
9581	G	10483922057	ROSALES RIMAC BILL FREDY	ROSALES RIMAC BILL FREDY	9581.24.81 0.2409574	31/07/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 5,000.00
10550	G	10768792581	GOMEZ TOLENTINO JAQUELIN PAOLA	GOMEZ TOLENTINO JAQUELIN PAOLA	10550.24.81 0.2412198	26/08/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 3,500.00
11010	G	10478229289	OBESO ROMAN BONNIE FIORELLA GREYSSI	OBESO ROMAN BONNIE FIORELLA GREYSSI	11010.24.81 0.2414326	13/09/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 5,000.00
10452	G	10476423185	RAMOS BENITES KELLY CYNTHIA	RAMOS BENITES KELLY CYNTHIA	10452.24.81 0.2414887	18/09/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 4,000.00
10452	G	10476423185	RAMOS BENITES KELLY CYNTHIA	RAMOS BENITES KELLY CYNTHIA	10452.24.81 0.2415911	26/09/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 4,000.00
11010	G	10478229289	OBESO ROMAN BONNIE FIORELLA GREYSSI	OBESO ROMAN BONNIE FIORELLA GREYSSI	11010.24.81 0.2419299	25/10/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 5,000.00
14209	G	20534174005	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HEAM E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HEAM E.I.R.L.	14209.24.81 0.2423154	28/11/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 2,475.00
14209	G	20534174005	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HEAM E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HEAM E.I.R.L.	14209.24.81 0.2423454	28/11/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 275.00
5978	G	20606270080	KILLATARI E.I.R.L.	KILLATARI E.I.R.L.	5978.24.81 0.2500652	09/01/2025	2.6. 8 1. 3 1	S/ 34,524.00
5978	G	20606270080	KILLATARI E.I.R.L.	KILLATARI E.I.R.L.	5978.24.81 0.2501143	09/01/2025	2.6. 8 1. 3 1	S/ 4,932.00
8954	G	20606270080	KILLATARI E.I.R.L.	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	8954.25.245 0.2512219	20/05/2025	2.6. 8 1. 3 1	S/ 1,644.00
							TOTAL, MONTO PAGADO POR ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	S/ 75,350.00

1.2. MONTOS PAGADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.2520054	24/07/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 152,114.73
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.2520055	24/07/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 400,000.00
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.2520189	24/07/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 32,352.00
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	13525.25.244 0.2520056	24/07/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 224,343.92
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.252059	31/07/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 225,477.34

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2202-2026-MDSM/GDUR/G

13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.2520591	31/07/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 400,000.00
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.2520593	31/07/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 400,000.00
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.252076	31/07/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 52,076.00
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	13525.25.244 0.2520592	31/07/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 224,343.92
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.2523799	27/08/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 343,899.95
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.25238	27/08/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 400,000.00
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.2523801	27/08/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 400,000.00
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.2523963	27/08/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 47,663.00
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.2528045	22/09/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 364,939.59
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.2528046	22/09/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 400,000.00
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.2528063	22/09/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 31,872.00
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.2537256	05/12/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 369,630.52
13525	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	13525.25.81 0.2537535	05/12/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 15,401.00
11857	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	11857.26.81 0.2620967	08/07/2026	2.6.2.3.99.2	S/ 2,082.00
11857	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	11857.26.81 0.2620955	08/07/2026	2.6.2.3.99.2	S/ 49,966.51
11857	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	11857.26.81 0.2620966	08/07/2026	2.6.2.3.99.2	S/ 6,971.00
11857	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	11857.26.81 0.2620954	08/07/2026	2.6.2.3.99.2	S/ 167,312.71
11857	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	11857.26.81 0.2620965	08/07/2026	2.6.2.3.99.2	S/ 1,163.00
11857	G	20614075130	CONSORCIO RIO MOSNA	CONSORCIO RIO MOSNA	11857.26.81 0.2620953	08/07/2026	2.6.2.3.99.2	S/ 27,912.87
						TOTAL, MONTO PAGADO POR EJECUCION DE PROYECTO		S/ 4,739,522.06

1.3. MONTOS PAGADOS POR SERVICIO DE SUPERVISION DE PROYECTO

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2202-2026-MDSM/GDUR/G

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
1415	G	20614083400	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	14153.25.81 0.2523067	21/08/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 2,383.00
1415	G	20614083400	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	14153.25.244 0.2522871	21/08/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 12,563.99
1415	G	20614083400	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	14153.25.81 0.2524125	28/08/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 4,911.31
1415	G	20614083400	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	14153.25.81 0.2524648	02/09/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 38,791.90
1415	G	20614083400	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	14153.25.244 0.252465	02/09/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 12,564.00
1415	G	20614083400	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	14153.25.245 0.2524649	02/09/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 1,070.00
1415	G	20614083400	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	14153.25.81 0.252514	05/09/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 7,149.00
1415	G	20614083400	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	14153.25.245 0.2528327	24/09/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 1,070.00
1415	G	20614083400	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	14153.25.81 0.2528404	24/09/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 7,387.00
1415	G	20614083400	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	14153.25.81 0.2528326	24/09/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 53,103.73
1415	G	20614083400	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	14153.25.81 0.2530302	24/09/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 7,387.00
1415	G	20614083400	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	14153.25.81 0.2530269	24/09/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 54,173.73
25476	G	20614083400	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	25476.25.81 0.2604396	29/01/2026	2.6. 8 1. 4 3	S/ 4,289.00
25476	G	20614083400	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	CONSORCIO SUPERVISOR MERO	25476.25.81 0.2604233	29/01/2026	2.6. 8 1. 4 3	S/ 31,455.94
							TOTAL, MONTO PAGADO POR SERVICIO DE SUPERVISION	S/ 238,299.60

1.4. MONTOS PAGADOS DURANTE LA GESTION DE PROYECTOS

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
5924	G	10762052739	GARCIA SANCHEZ YIMI ALEX	GARCIA SANCHEZ YIMI ALEX	5924.25.81 0.2510123	07/05/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 4,500.00

Municipalidad Distrital San Marcos

15626	G	20614382032	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	15626.25.81 0.252847	25/09/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 4,950.00
15626	G	20614382032	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	15626.25.81 0.2528503	25/09/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 4,950.00
15626	G	20614382032	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	15626.25.81 0.2528686	25/09/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 550.00
15626	G	20614382032	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	15626.25.81 0.2528711	25/09/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 550.00
19771	G	10725700364	RAMIREZ OBREGON WUNVER CRISTIAN	RAMIREZ OBREGON WUNVER CRISTIAN	19771.25.81 0.2531929	30/10/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 5,000.00
19771	G	10725700364	RAMIREZ OBREGON WUNVER CRISTIAN	RAMIREZ OBREGON WUNVER CRISTIAN	19771.25.81 0.2533645	13/11/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 5,000.00
20541	G	20614382032	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	20541.25.81 0.2535131	21/11/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 4,950.00
20541	G	20614382032	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	20541.25.81 0.2535356	21/11/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 550.00
20541	G	20614382032	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	20541.25.81 0.2535869	26/11/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 4,950.00
20541	G	20614382032	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	CORPORACION K ROSALES S.A.C.	20541.25.81 0.2535986	26/11/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 550.00
20848	G	10719282119	TUCTO CUEVA LUISA GUADALUPE	TUCTO CUEVA LUISA GUADALUPE	20848.25.81 0.2535908	26/11/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 1,500.00
20792	G	10470234011	VEGA TRUJILLO PAVEL	VEGA TRUJILLO PAVEL	20792.25.81 0.2536202	28/11/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 5,000.00
20792	G	10470234011	VEGA TRUJILLO PAVEL	VEGA TRUJILLO PAVEL	20792.25.81 0.2536225	28/11/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 5,000.00
							TOTAL, MONTO PAGADO DURANTE LA GESTION DE PROYECTO	S/ 48,000.00

MONTO TOTAL GIRADO DE PROYECTO:	S/ 5,101,171.66

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "**CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2625807**, asciende a la suma de S/ **5,242,923.61 (Cinco Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Veintitrés con 61/100 Soles)**.

ITEM	CONCEPTOS	MONTO (S/.)
01	EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 75,350.00
01.01	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 10,000.00

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2202-2026-MDSM/GDUR/G

01.02	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 3,500.00
01.03	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR PARA EL SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 10,000.00
01.04	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA ARQUITECTA PARA LA VERIFICACIÓN DE PLANO Y SEGUIMIENTO DE LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 8,000.00
01.05	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD, INCLUIDO CONDUCTOR, PARA EL MONITOREO DE LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 2,750.00
01.06	PAGO POR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/ 41,100.00
02	**EJECUCIÓN DE OBRA**	**S/4,809,412.35**
02.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/ 808,810.65
02.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/ 1,301,897.26
02.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/ 1,191,562.95
02.04	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°04	S/ 796,811.59
02.05	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°05	S/ 385,031.52
02.06	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01 DE MAYORES METRADOS DE OBRA N°01	S/ 52,048.51
02.07	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01 DE MAYORES METRADOS DE OBRA N°03	S/ 174,283.71
02.08	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01 DE MAYORES METRADOS DE OBRA N°04	S/ 29,075.87
02.09	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS CONTRACTUAL Y MAYORES METRADOS N°01 A FAVOR DEL CONSORCIO RIO MOSNA	S/ 69,890.29
03	**SUPERVISIÓN DE OBRA**	**S/ 254,161.26**
03.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/ 19,858.30
03.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/ 59,574.90
03.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/ 61,560.73
03.04	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°04	S/ 61,560.73
03.05	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°05	S/ 35,744.94
03.06	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS A FAVOR DEL CONSORCIO SUPERVISOR MERO	S/ 2,881.44
03.07	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION	S/ 12,980.22
03.07.01	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DEL CONSORCIO SUPERVISOR MERO	S/ 9,770.22
03.07.02	COBRO POR CONCEPTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES (CLAUSULA DECIMA TERCERA - ITEM 21)	S/ 3,210.00
04	**GESTION DE PROYECTO**	**S/ 48,000.00**
04.01	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PARA LA OBRA	S/ 4,500.00
04.02	PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD (CAMIONETA) INCLUIDO CONDUCTOR	S/ 22,000.00
04.03	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ESPECIALISTA EN BANCO DE INVERSIONES	S/ 10,000.00
04.04	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PLOTEO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CARGO DE LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA PARA OBRA	S/ 1,500.00
04.05	PAGO POR SERVICIO COMO PROFESIONAL ESPECIALISTA EN REVISION DE VALORIZACIONES DE OBRA	S/ 10,000.00
05	**LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA**	**S/ 56,000.00**
05.01	PAGO POR SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00
05.02	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO	S/ 4,000.00
05.03	PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 7,000.00
05.04	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 40,000.00
	VALOR FINAL DEL PROYECTO	**S/ 5,242,923.61**

A continuación, se detalla el resumen:

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2202-2026-MDSM/GDUR/G

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente Técnico	S/ 75,350.00
Ejecución de Obra	S/ 4,809,412.35
Supervisión de Obra	S/ 254,161.26
Gestión de Proyecto	S/ 48,000.00
Liquidación	S/ 56,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	**S/ 5,242,923.61**

VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos. Por lo tanto, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: "**CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2625807**, por el monto final de S/ **5,242,923.61 (Cinco Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Veintitrés con 61/100 Soles**) para su posterior registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

- ✓ Se solicita a la sub gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.

- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N°09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.

- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VII. RECOMENDACIONES

7.1. Se recomienda proceder con la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes, se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "**CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2625807**, resulta procedente conforme a los fundamentos expuestos en la **CARTA N° 003-2026-PAYSKA.S.A.C/OS-8458**; **CARTA Nº 263-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**; e **INFORME N° 6691-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**;

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2202-2026-MDSM/GDUR/G

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "**CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO TAJSHACUNA-PUENTE AMPICHACA-PTAR AMPICHACA DE CENTRO POBLADO PICHIU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2625807**, siendo su costo final S/ **5,242,923.61 (Cinco Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Veintitrés con 61/100 Soles)**, para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente Técnico	S/ 75,350.00
Ejecución de Obra	S/ 4,809,412.35
Supervisión de Obra	S/ 254,161.26
Gestión de Proyecto	S/ 48,000.00
Liquidación	S/ 56,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	**S/ 5,242,923.61**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V°B°

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P N° 106206

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos